

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อมูลถึงงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	จัดฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร อปพร. อบต.ควนกรด หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1	250,000	-	✓	170,000	98,280	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2	20,000	-	✓	15,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล แผนฯ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 3	100,000	-	✓	59,000	45,900	-	-	✓	ธ.ค.65 -เม.ย.66
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 4	150,000	-	✓	100,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนฯ หน้าที่ 54 ลำดับที่ 5	100,000	-	✓	40,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แผนฯ หน้าที่ 54 ลำดับที่ 6	100,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด แผนฯ หน้าที่ 54 ลำดับที่ 7	1,200,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัย แผนฯ หน้าที่ 55 ลำดับที่ 8	30,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	8 โครงการ	1,950,000	3	5	384,000	144,180	3	-	2	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น แผนฯ หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1	300,000	-	✓	50,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด แผนฯ หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2	200,000	-	✓	150,000	128,875	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส แผนฯ หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3	250,000	-	✓	100,000	18,830	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ แผนฯ หน้าที่ 57 ลำดับที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/66 หน้าที่ 20ลำดับที่ 15	100,000	-	✓	50,000	49,830	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนฯ หน้าที่ 57 ลำดับที่ 5	50,000	-	✓	40,000	10,300	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น แผนฯ หน้าที่ 57 ลำดับที่ 6	500,000	-	✓	250,000	448,140	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แผนฯ หน้าที่ 58 ลำดับที่ 7	150,000	-	✓	100,000	32,730	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ แผนฯ หน้าที่ 58 ลำดับที่ 8	150,000	-	✓	80,000	5,210	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
9	โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ แผนฯ หน้าที่ 58 ลำดับที่ 9	100,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
10	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลควนกรด แผนฯ หน้าที่ 59 ลำดับที่ 10	150,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	10 โครงการ	1,950,000	2	8	820,000	693,915	1	-	7	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค แผนฯ หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1	100,000	-	✓	50,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการตลาดปลอดโคม แผนฯ หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2	30,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ (จัดซื้อวัคซีน,ค่าสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว) แผนฯ หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3	170,000	-	✓	120,000	2,709	-	-	✓	ม.ค.- เม.ย.66
4	โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แผนฯ หน้าที่ 61 ลำดับที่ 4	30,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ แผนฯ หน้าที่ 61 ลำดับที่ 5	20,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แผนฯ หน้าที่ 62 ลำดับที่ 6	260,000	-	✓	260,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	6 โครงการ	610,000	3	3	430,000	2,709	2	-	1	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร/แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แผนฯ หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1	30,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรประจำตำบล แผนฯ หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แผนฯ หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการเกษตรพอเพียง แผนฯ หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	4 โครงการ	130,000	3	1	-	-	-	-	1	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แผนฯ หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 30)	15,300,000	-	✓	15,290,000	14,699,200	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ แผนฯ หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 31)	3,300,000	-	✓	3,312,000	3,118,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แผนฯ หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3	120,000	-	✓	120,000	84,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนกรด (สปสช.) แผนฯ หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4	200,000	-	✓	200,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	4 โครงการ	18,920,000	-	4	18,922,000	17,901,200	1	-	3	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ทุกแผนงาน

ที่	แผนงาน/จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
		งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้วเสร็จ	
1	รักษาความสงบภายใน 8 โครงการ	384,000	144,180	3	-	2	
2	สร้างความเข้มแข็ง 10 โครงการ	820,000	693,915	1	-	7	
3	สาธารณสุข 6 โครงการ	430,000	2,709	2	-	1	
4	เกษตร 4 โครงการ	-	-	-	-	1	
5	งบบกลาง 4 โครงการ	18,922,000	17,901,200	1	-	3	
รวมทุกแผนงาน 32 โครงการ		20,556,000	18,742,004	7	-	14	

2.ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนฯ หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1	50,000	-	✓	30,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการพัฒนาสวนป่าพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับชุมชน แผนฯ หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2	10,000	-	✓	10,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการปลูกต้นไม้ แผนฯ หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3	20,000	-	✓	20,000	7,400	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน แผนฯ หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4	20,000	-	✓	20,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนฯ หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5	100,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนฯ หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6	ไม่ใช้งบประมาณ	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการตรวจสอบคุณภาพดิน แผนฯ หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7	ไม่ใช้งบประมาณ	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แผนฯ หน้าที่ 69 ลำดับที่ 8	ไม่ใช้งบประมาณ	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
9	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ/คูระบายน้ำหมู่ที่ 2 แผนฯ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 9	10,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
10	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณะคลองปึก-คลองน้ำน้อย แผนฯ หน้าที่ 71 ลำดับที่ 12	250,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการขุดลอกคลองควนลูกกรัง หมู่ที่ 4 แผนฯ หน้าที่ 72 ลำดับที่ 14	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
12	โครงการขุดลอกคลองวังหีบ แผนฯ หน้าที่ 72 ลำดับที่ 15	600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
13	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 แผนฯหน้าที่ 67 ลำดับที่ 16	150,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
14	ขุดลอกคลองวังอิน้อย แผนฯ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 17	250,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
15	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ/หนองน้ำสาธารณะหมู่ที่ 8 แผนฯ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 19	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
16	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ/ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
17	โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2	1,500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
18	โครงการอนุรักษ์พลังงาน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3	120,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านพลังงาน) แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4	110,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
20	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -รณรงค์การคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ -การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5	55,000	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
21	โครงการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ (ด้านพลังงาน) -พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบล -คลินิกเคลื่อนที่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน -ส่งเสริมสถานีพลังงานชุมชน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5	300,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	21 โครงการ	5,045,000	15	6	80,000	7,400	3	-	3	

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 17-21 เป็นโครงการที่บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณควนกรด หมู่ที่ 10 แผนฯ หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4	250,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย แผนฯ หน้าที่ 76 ลำดับที่ 6	100,000	-	✓	50,000	18,790	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนฯ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 7	2,800,000	-	✓	2,360,000	2,155,648.82	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการธนาคารขยะ แผนฯ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 8	50,000	-	✓	15,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แผนฯ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 9	30,000	-	✓	30,000	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	5 โครงการ	3,230,000	1	4	2,455,000	2,174,438.82	1	-	3	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ทุกแผนงาน

ที่	แผนงาน/จำนวนโครงการ		งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566	การนำแผนพัฒนา สู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ		
				ไม่นำไป ดำเนินการ	นำสู่การ ปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ			
1	การเกษตร	21	โครงการ	5,045,000	15	6	80,000	7,400	3	-	3		
2	เคหะชุมชน	5	โครงการ	3,230,000	1	4	2,455,000	2,174,438.82	1	-	3		
รวมทุกแผนงาน			26	โครงการ	8,275,000	16	10	2,535,000	2,181,838.82	4	-	6	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม)

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถึงประปา-บ้านนายกมล สุขอนันต์ หมู่ที่ 1 แผนฯ หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1	1,020,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหมู่ที่ 2 จากอู่ปราชญ์เซอร์วิส-บ้านนายสงวน รัตนพันธ์ แผนฯ หน้าที่ 82 ลำดับที่ 7	340,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางจวน-บ้านนางอรดา) แผนฯ หน้าที่ 83 ลำดับที่ 10	700,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู่ที่ 3 จากสะพานคลองน้ำน้อย หมู่ที่ 10 -ศาลาพ่อท่านคล้าย (ตอนที่ 1) แผนฯ หน้าที่ 85 ลำดับที่ 14	1,225,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการบุกเบิกถนนจากสะพานควนลูกกรัง – ฝายน้ำล้นบ้านโคกกรวด หมู่ที่ 4 แผนฯ หน้าที่ 88 ลำดับที่ 22	995,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 10 ตำบลควนกรด แผนฯ หน้าที่ 93 ลำดับที่ 32	1,000,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางหนูจวน ทองเนื้อห้า – บ้านนางเฟื่อง แจ่มศรี แผนฯ หน้าที่ 95 ลำดับที่ 38	280,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 จากสามแยกศาลาอเนกประสงค์- หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 แผนฯ หน้าที่ 98 ลำดับที่ 46 แก้ไขครั้งที่ 3/66	1,050,000 1,050,000 รวม 2,100,000	-	✓	495,900 493,300 รวม 989,200	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
9	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนางประจวบ ทองกระจ่าง- หมู่ที่ 2 แผนฯ หน้าที่ 99 ลำดับที่	735,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 55	680,000	-	✓	434,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
11	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายไพโรจน์ ธนาวุฒิ หมู่ที่ 8-เขตหมู่ที่ 11 ตำบลที่วัง แผนฯ หน้าที่ 103 ลำดับที่ 57	770,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางวิสัย ปานสีนุ่น (ตอนที่ 3) – บ้านทุ่งเตย หมู่ที่ 9 แผนฯ หน้าที่ 108 ลำดับที่ 71	1,920,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านหนองถ่าน – บ้านนางสำรอง แก่นแก้ว หมู่ที่ 10 แผนฯ หน้าที่ 112 ลำดับที่ 80	960,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกสายห้วยยูงหมู่ที่ 11-หมู่ที่ 6 ตำบลควนกรด แผนฯ หน้าที่ 116 ลำดับที่ 88	530,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 จากบ้านนางเจียม-สวนผู้ใหญ่ลาด แผนฯ หน้าที่ 119 ลำดับที่ 96	680,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
16	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 -สายจากถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่-บ้านนายไว ทองเนื้อห้า -จากบ้านนายสุชาติ -บ้านนายสุจินต์ จันทร์เทศ แผนฯ หน้าที่ 121 ลำดับที่ 99	260,000 170,000 <u>รวม</u> 430,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกบ้านนางนันทา อนันตรานนท์-บ้านนางประทีพ รัตนคช หมู่ที่ 13 แผนฯ หน้าที่ 122 ลำดับที่ 100	530,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
18	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 13 -สายบ้านนายวิทยา แจ้งเมือง-บ้านนายยุคล แสงม่วง หน้าที่ 123 ลำดับที่ 102	110,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
19	โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสมพรไชยศรี-บ้านนายสมใจ นาคแก้ว หมู่ที่ 1 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1	600,000	-	✓	477,200	400,284	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจักรกฤษ พลศรี-บ้านนายประกอบพลศรี แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3	600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านกำนันพัฒนา รัตนพันธ์-เขตตำบลหนองหงส์ แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 4	600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางรัชณี ศรีจันทร์-เหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5	200,000	-	✓	149,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
23	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 3 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 7	150,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
24	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอะมิตา เปลี่ยวสงัด-สะพานวัดใหม่ หมู่ที่ 3 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8	110,000	-	✓	103,500	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
25	โครงการบุกเบิกถนนจากปากทางเข้าบ้านนายชนะชัย บุญศรี-เหมืองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 13	800,000	-	✓	412,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโนไส-บ้านครูเล็ก หมู่ที่ 5 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 15	410,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
27	โครงการก่อสร้างถนนและระบายน้ำ สายจากบ้านนางนุ้มรัตนคช-บ้านนางกระจาย รัตนบุรี หมู่ที่ 6 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 18	400,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
28	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านเล หมู่ที่ 6 แผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 25	350,000	-	✓	320,700	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
29	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสามแยกหนองพอ-สระน้ำหนองพลับ หมู่ที่ 8 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 27	150,000	-	✓	107,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
30	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 -สายหนองหอย-บ้านนายสรารุช -สายหน้าบ้านนางวิสัย-บ้านนางยาใจ แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 31	150,000 225,000 รวม 375,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
31	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางบุญเกิด-บ้านนางน้ำว หมู่ที่ 10 แผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65หน้าที่ 26 ลำดับที่ 32	500,000	-	✓	418,300	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
32	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้านนางสมจิตร ห่อหุ้ม-บ้านนางจวบ รัตนคช หมู่ที่ 11 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 35	400,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
33	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้านนายปิยมิตร วงศ์แก้ว-บ้านนายประเสริฐ ทองอร่าม หมู่ที่ 11 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 36	400,000	-	✓	44,000	40,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
34	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านไสยอ (ถนนข้างบ้านนายอาจิ้นต์ มหาสุข)-สามแยกห้วยยูง หมู่ที่ 11 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 37	570,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
35	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสดศรี แก้วใจจง-ถนนสายบ้านนายยุค แสงม่วง หมู่ที่ 13 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 43	880,000	-	✓	459,300	456,600	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
36	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 44	550,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
37	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายลุ่มพ้อ-หนองพลอง หมู่บ้านสหมิตร หมู่ที่ 2 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2	400,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
38	โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 3 จากบ้านนายเอกจเด็จ-คลองน้ำน้อย แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5	600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
39	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากบ้านนางจวน ละอองทอง - บ้านนางอารดา เจียทอง ตอนที่ 1 แผนฯ หน้าที่ 82 ลำดับที่ 8 แก้ไขครั้งที่ 1/66	600,000	-	✓	497,900	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางปิ่นมณี สิริพันธ์พงศ์ หมู่ที่ 3 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 6 แก้ไขครั้งที่ 1/66	300,000	-	✓	88,300	85,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวรรณิ อินทร์ชัย-บ้านนางจินดา พลภักดี หมู่ที่ 4 แผนฯ หน้าที่ 91 ลำดับที่ 30 แก้ไขครั้งที่ 1/66	820,000	-	✓	442,900	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
42	โครงการบุกเบิกถนนจากบ้านนายประจวบ รัตนพันธ์ หมู่ที่ 5-ต่อเขต หมู่ที่ 10 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 17 แก้ไขครั้งที่ 1/66	500,000	-	✓	138,500	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสวาท รัตนพันธ์ -นายนัด สุชาติพงศ์ แผนฯ หน้าที่ 97 ลำดับที่ 44 แก้ไขครั้งที่ 1/66	1,580,000	-	✓	648,900	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบนควน-ถนนสายคลองปึก หมู่ที่ 7 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 26 แก้ไขครั้งที่ 1/66	1,000,000	-	✓	348,400	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเขา-ทุ่งเตย หมู่ที่ 9 แผนฯ หน้าที่ 109 ลำดับที่ 73 แก้ไขครั้งที่ 1/66	1,230,000	-	✓	849,400	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
46	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุกสายศาลาประชุมหมู่บ้าน-บ้านนายอมร มหาสุข หมู่ที่ 11 แผนฯ หน้าที่ 118 ลำดับที่ 94 แก้ไขครั้งที่ 1/66	270,000	-	✓	24,000	22,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
47	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน จากสามแยกบ้านนายหับ-โรงสีข้าว หมู่ที่ 11 แผนฯ หน้าที่ 118 ลำดับที่ 93 แก้ไขครั้งที่ 1/66	320,000	-	✓	36,400	36,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
48	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายบ้านนายหมึก - สายหนองณะ หมู่ที่ 12 แผนฯ หน้าที่ 121 ลำดับที่ 99 เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 31,32 ลำดับที่ 24 แก้ไขครั้งที่ 1/66	420,000	-	✓	447,500	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากบ้านนางปราณี-บ้านนายชูศิลป์ แผนฯ หน้าที่ 85 ลำดับที่ 9 แก้ไขครั้งที่ 2/66	1,700,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
50	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 แผนฯ หน้าที่ 131 ลำดับที่ 15 แก้ไขครั้งที่ 2/66	1,700,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
51	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก จากสระน้ำหนองเต่า หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/66	500,000	-	✓	400,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
52	โครงการบุกเบิกถนนจากจากสวนยางนายบุญเลิศ ด่วนทอง-สวนนายจำลอง หมู่ที่ 3 แผนฯ หน้าที่ 87 ลำดับที่ 20 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 3/66	690,000	-	✓	293,800	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองกลาง หมู่ที่ 5 แผนฯ หน้าที่ 93 ลำดับที่ 34 แก้ไขครั้งที่ 3/66	2,400,000	-	✓	377,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยูร ช่วยเกิด หมู่ที่ 8 แผนฯ หน้าที่ 105 ลำดับที่ 64 แก้ไขครั้งที่ 3/66	680,000	-	✓	451,400	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 8 แผนฯ หน้าที่ 105 ลำดับที่ 62 แก้ไขครั้งที่ 3/66	410,000	-	✓	234,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
56	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งเตย-หนองหอย หมู่ที่ 9 (ตอนที่ 2) แผนฯ หน้าที่ 109 ลำดับที่ 74 แก้ไขครั้งที่ 3/66	1,050,000	-	✓	485,100	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกแท้งก์ ประปา-สวนนายนับ ธานี หมู่ที่ 10 แผนฯ หน้าที่ 112 ลำดับที่ 81 แก้ไขครั้งที่ 3/66	791,000	-	✓	791,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากสามแยกบ้านไสยอ (ข้างบ้านนายอาจันต์ มหาสุข)-สายห้วยยูง แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9 แก้ไขครั้งที่ 3/66	2,000,000	-	✓	453,600	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแสง กอแก้ว-บ้านนายสำเริง รักษาแก้ว หมู่ที่ 13 แผนฯ หน้าที่ 125 ลำดับที่ 106 แก้ไขครั้งที่ 3/66	410,000	-	✓	362,700	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
60	โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยูงบุหับผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 จากสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง-เขตตำบลนาไม้ไผ่ แผนฯ หน้าที่ 188 ลำดับที่ 1 (แบบ ผ .02/2)	1,780,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังน้ำ หมู่ที่ 4 แผนฯ หน้าที่ 189 ลำดับที่ 2 (แบบ ผ .02/2)	5,250,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากถนนทุ่งสง-บางขัน (บ้านนายวิจิต วิเชียรชม)-หมู่ที่ 3 ต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 191 ลำดับที่ 8 (แบบ ผ .02/2)	1,700,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
63	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างพื้นที่ หมู่ที่ 8 -ต่อเขตตำบลนาไม้ไผ่ แผนฯ หน้าที่ 192 ลำดับที่ 9 (แบบ ผ .02/2) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 39	8,500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
64	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านควนไม้แดงบ้านทุ่งชน แผนฯ หน้าที่ 190 ลำดับที่ 6 (แบบ ผ .02/2)	3,400,000	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	64 โครงการ	64,051,000	33	31	11,285,000	1,039,884	-	24	7	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม)

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 แผนฯ หน้าที่ 128 ลำดับที่ 5	1,600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 แผนฯ หน้าที่ 130 ลำดับที่ 10	1,600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผ้า – เหมือนไส้ไก่ หมู่ที่ 3 แผนฯ หน้าที่ 132 ลำดับที่ 18	1,110,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าบริเวณทางเข้าที่ทำการ อบต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 133 ลำดับที่ 20	600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการขุดลอกคูพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกบ้านนายไพโรจน์ – บ้านนายเหิม แก้วสีดวง หมู่ที่ 8 แผนฯ หน้าที่ 134 ลำดับที่ 23	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (ถนนสายทุ่งชน-สามแยกหนองตรุด จุดระหว่างบ้านนางประภาภรณ์ เมืองมีศรี-บ้านนายพงศ์ศักดิ์ รัตนพันธ์ แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 4	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายทางเข้าวัดชายคลอง บริเวณตรงข้ามบ้าน ร.ต. เกรียงศักดิ์ หมู่ที่ 5 แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5	100,000	-	✓	63,900	63,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8	120,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
9	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านไสยอ หมู่ที่ 11 แผนฯ หน้าที่ 130 ลำดับที่ 11 แก้ไขครั้งที่ 3/66	840,000	-	✓	58,800	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	9 โครงการ	6,520,000	7	2	122,700	63,000	-	1	1	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนาศาลา อาคาร สิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการอบต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1	200,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนฯ หน้าที่ 138 ลำดับที่ 8	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น แผนฯ หน้าที่ 138 ลำดับที่ 9	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการจัดทำละติตตั้งป้ายบอกซอย แผนฯ หน้าที่ 140 ลำดับที่ 14	150,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามกีฬา,ลานกีฬา แผนฯ หน้าที่ 140 ลำดับที่ 15	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1	920,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บ้านวัดใหม่) แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1	120,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3	500,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
9	โครงการก่อสร้างโดม แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4	1,000,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 7	700,000	-	✓	403,500	403,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
11	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนฯ หน้าที่ 136 ลำดับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 29	5,000,000	-	✓	3,265,000	-	-	✓	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	11 โครงการ	10,090,000	9	2	3,668,500	403,000	-	1	1	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ)

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ/ย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 -ขยายไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายทวี ไชยศรี-ซอยหนองเต่า2 -ย้ายเสาไฟฟ้าสายควนเหรียญ ,สายหนองตรุด นางวิไลศ -ต่อเขต ต.หนองหงส์ แผนฯ หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1	60,000 30,000 <u>90,000</u>	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 -จากซอยวังน้ำ-บ้านนายครบ เพชรคง แผนฯ หน้าที่ 144 ลำดับที่ 4	200,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 6 -จากบ้านตจจากบ้านนางเพ็ญ-บ้านนางหนูจวน แผนฯ หน้าที่ 147 ลำดับที่ 6	340,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 -บริเวณรอบสระน้ำหนองพลับ แผนฯ หน้าที่ 148 ลำดับที่ 7	260,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 -บ้านนางยุพิน –บ้านนายเอื้อง -บ้านนายลาภ ช่อสม แผนฯ หน้าที่ 149 ลำดับที่ 8 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 18	320,000 270,000 <u>590,000</u>	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 -จากสามแยกไสยอ(บ้านนายอาจันต์) – สามแยกบ้านห้วยยูง แผนฯ หน้าที่ 150 ลำดับที่ 10	400,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 -จากสามแยกหนองหัวกวาง-ปอดิน -จากสามแยกแท่งค้ประปา-สวนนายนับ ธนาวุฒิ แผนฯ หน้าที่ 150 ลำดับที่ 9 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 19	300,000 120,000 <u>420,000</u>	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 -บ้านนางพร้อย (ข้ามถนน) -ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ –บ้านนายไว ทองเนื้อห้า แผนฯ หน้าที่ 152 ลำดับที่ 11 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 23	15,000 240,000 <u>255,000</u>	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	8 โครงการ	2,555,000	8	-	-	-	-	-	-	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (2แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค)

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 -จากบ้านนางภาวนา เกสรินทร์-บ้านนายไชยยา รัตนพันธ์ แผนฯ หน้าที่ 153 ลำดับที่ 1	340,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 -จากบ้านนายทอง-บ้านนางอารีย์ แผนฯ หน้าที่ 155 ลำดับที่ 4	340,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 -จากสามแยกบ้านโคกยาง-บ่อดินบ้านนายวิชาญ รัตนกระจำง แผนฯ หน้าที่ 156 ลำดับที่ 5	220,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	3 โครงการ	900,000	3	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทุกแผนงาน

ที่	แผนงาน/จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	อุตสาหกรรมและการโยธา 64 โครงการ (ระบบคมนาคม)	64,051,000	33	31	11,285,000	1,039,884	-	24	7	
	อุตสาหกรรมและการโยธา 9 โครงการ (ระบบประปา บ่อบาดาล การป้องกันน้ำท่วมฯ)	6,520,000	7	2	122,700	63,000	-	1	1	
	อุตสาหกรรมและการโยธา 11 โครงการ (ศาลา อาคาร สิ่งก่อสร้าง)	10,090,000	9	2	3,668,500	403,000	-	1	1	
2	เคหะและชุมชน 8 โครงการ (ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ)	2,555,000	8	-	-	-	-	-	-	
	เคหะและชุมชน 3 โครงการ (ประปาภูมิภาค)	900,000	3	-	-	-	-	-	-	
รวม	95 โครงการ	84,116,000	60	35	15,076,200	1,505,884	-	26	9	

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อมูลบัญชีงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการอาหารเสริม(นม) (ศพด.อบต.,ร.ร.ในพื้นที่ตำบล) แผนฯ หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1	1,500,000	-	✓	1,603,000	1,225,056.90	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.,ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา,สื่อการเรียน) แผนฯ หน้าที่ 157 ลำดับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/65 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 38	1,400,000	-	✓	1,369,600	844,833	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แผนฯ หน้าที่ 158 ลำดับที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/65 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 32	20,000	-	✓	20,000	-	-	-	✓	ธ.ค. 65 - ม.ค.66
4	โครงการวันสารทเดือนสิบ แผนฯ หน้าที่ 158 ลำดับที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/65 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 33	20,000	-	✓	20,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - พ.ย.66
5	โครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนฯ หน้าที่ 158 ลำดับที่ 5	13,000	-	✓	13,000	12,080	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการเยี่ยมบ้าน แผนฯ หน้าที่ 158 ลำดับที่ 6	5,000	-	✓	5,000	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ แผนฯ หน้าที่ 159 ลำดับที่ 7	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน แผนฯ หน้าที่ 159 ลำดับที่ 8	30,000	-	✓	15,000	14,333	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
9	โครงการเปิดโลกทัศน์ด้านวิชาการ แผนฯ หน้าที่159 ลำดับที่ 9	70,000	-	✓	30,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 159 ลำดับที่ 10	30,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
11	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนฯ หน้าที่ 160 ลำดับที่ 11	190,000	-	✓	190,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
12	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ แผนฯ หน้าที่ 160 ลำดับที่ 12	60,000	-	✓	50,000	49,310	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
13	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 161 ลำดับที่ 13	100,000	-	✓	80,000	34,472	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
14	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนฯ หน้าที่ 161 ลำดับที่ 14	35,000	-	✓	35,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
15	โครงการร้อยดวงใจอาลัยพ่อหลวง แผนฯ หน้าที่ 161 ลำดับที่ 15	30,000	-	✓	30,000	1,330	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
16	โครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนฯ หน้าที่ 162 ลำดับที่ 16	190,000	-	✓	70,000	99,410	-	-	✓	ม.ค.66
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) แผนฯ หน้าที่ 162 ลำดับที่ 17	20,000	-	✓	17,000	16,400	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) แผนฯ หน้าที่ 162 ลำดับที่ 18	20,000	-	✓	24,000	23,780	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แผนฯ หน้าที่ 163 ลำดับที่ 19	45,000	-	✓	36,550	35,916	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
20	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) แผนฯ หน้าที่ 163 ลำดับที่ 20	30,000	-	✓	25,500	26,650	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
21	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาษาต่างประเทศ แผนฯ หน้าที่ 163 ลำดับที่ 21	270,000	-	✓	100,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
22	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย แผนฯ หน้าที่ 164 ลำดับที่ 22	90,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
23	โครงการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนฯ หน้าที่ 164 ลำดับที่ 23	30,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
24	โครงการวันแม่แห่งชาติ แผนฯ หน้าที่ 164 ลำดับที่ 24	60,000	-	✓	30,000	13,620	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
25	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในตำบล แผนฯ หน้าที่ 165 ลำดับที่ 25 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 35	3,800,000	-	✓	3,304,000	1,854,733	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
26	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย แผนฯ หน้าที่ 165 ลำดับที่ 26	600,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
27	โครงการบันทึกความดี แผนฯ หน้าที่ 165 ลำดับที่ 27	ไม่ตั้งงบฯ	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	27 โครงการ	8,708,000	5	22	7,067,650	4,251,923.90	5	-	17	

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการงานประเพณีชักพระ อบต.ควนกรด แผนฯ หน้าที่ 166 ลำดับที่ 1	150,000	-	✓	100,000	100,000	-	-	✓	ต.ค.-พ.ย.65
2	โครงการงานประเพณีลอยกระทง แผนฯ หน้าที่ 166 ลำดับที่ 2	300,000	-	✓	250,000	20,000	-	-	✓	ต.ค.-พ.ย.65
3	โครงการถวายเทียนพรรษา แผนฯ หน้าที่ 166 ลำดับที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/65 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 36	50,000	-	✓	30,000	13,605	-	-	✓	ก.ค.-ส.ค.66
4	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ แผนฯ หน้าที่ 167 ลำดับที่ 4	200,000	-	✓	200,000	151,895	-	-	✓	เม.ย.66
5	โครงการแข่งขันกีฬาควนกรดเกมส์ แผนฯ หน้าที่ 167 ลำดับที่ 5	250,000	-	✓	200,000	240,348	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด แผนฯ หน้าที่ 167 ลำดับที่ 6	250,000	-	✓	200,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน แผนฯ หน้าที่ 168 ลำดับที่ 7	100,000	-	✓	50,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ แผนฯ หน้าที่ 168 ลำดับที่ 8	10,000	-	✓	10,000	10,000	-	-	✓	ต.ค.-พ.ย.65
9	โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง แผนฯ หน้าที่ 168 ลำดับที่ 9	50,000	-	✓	50,000	50,000	-	-	✓	ต.ค.-พ.ย.65
10	โครงการจัดงานรัฐพิธี แผนฯ หน้าที่ 168 ลำดับที่ 10	5,000	-	✓	5,000	5,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” แผนฯ หน้าที่ 169 ลำดับที่ 11	3,000	-	✓	3,000	3,000	-	-	✓	มี.ค.66
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพ แผนฯ หน้าที่ 169 ลำดับที่ 12	-	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
13	โครงการชวนน้องฟังธรรม แผนฯ หน้าที่ 169 ลำดับที่ 13	-	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
14	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมตำบลควนกรด แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 14	90,000	-	✓	90,000	79,635	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	14 โครงการ	1,458,000	-	14	1,188,000	673,483	2	-	12	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทุกแผนงาน

ที่	แผนงาน/จำนวนโครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566	การนำแผนพัฒนา สู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
			ไม่นำไป ดำเนินการ	นำสู่การ ปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
1	แผนงานการศึกษา 27 โครงการ	8,708,000	5	22	7,067,650	4,251,923.90	5	-	17	
2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 14 โครงการ	1,458,000	-	14	1,188,000	673,483	2	-	12	
รวม	41 โครงการ	10,166,000	5	36	8,255,650	4,925,406.90	7	-	29	

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม แผนฯ หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1	100,000	-	✓	110,000	101,130	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน แผนฯ หน้าที่ 171 ลำดับที่ 2	400,000	-	✓	300,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการหรือท้องถิ่น แผนฯ หน้าที่ 171 ลำดับที่ 3	150,000	-	✓	30,000	6,980	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น แผนฯ หน้าที่ 171 ลำดับที่ 4	20,000	-	✓	20,000	430	-	-	✓	มี.ค. 65 - เม.ย.66
5	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระหรือกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น) แผนฯ หน้าที่ 172 ลำดับที่ 5	2,000,000	-	✓	100,000	-	✓	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
6	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนฯ หน้าที่ 172 ลำดับที่ 6	280,000	-	✓	260,000	208,570	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
7	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี แผนฯ หน้าที่ 172 ลำดับที่ 7	40,000	-	✓	20,000	15,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
8	โครงการกิจกรรมสร้างความรู้สึกชุมชนในพื้นที่ตำบลควนกรด แผนฯ หน้าที่ 172 ลำดับที่ 8	100,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ แผนฯ หน้าที่ 173 ลำดับที่ 9	20,000	-	✓	20,000	20,000	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
10	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนฯ หน้าที่ 173 ลำดับที่ 10	ไม่ใช่ งบประมาณ					-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
11	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ แผนฯ หน้าที่ 173 ลำดับที่ 10	ไม่ใช่ งบประมาณ					-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	11 โครงการ	3,110,000	1	10	860,000	352,110	2	-	8	

5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว แผนฯ หน้าที่ 175 ลำดับที่ 1	1,200,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
2	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าว แผนฯ หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2	800,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
3	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติชุดดินถมดิน แผนฯ หน้าที่ 175 ลำดับที่ 3	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย.66
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนออยู่ นำทำงาน (5ส) แผนฯ หน้าที่ 175 ลำดับที่ 3	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	✓	-	-	-	-	✓	ต.ค. 65 - ก.ย.66
รวม	4 โครงการ	2,050,000	3	1	-	-	-	-	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ทุกแผนงาน

ที่	แผนงาน/จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566	การนำแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณฯ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
			ไม่นำไปดำเนินการ	นำสู่การปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	บริหารงานทั่วไป 11 โครงการ	3,110,000	1	10	860,000	352,110	2	-	8	
2	เคหะและชุมชน 4 โครงการ	2,050,000	3	1	-	-	-	-	1	
รวม	15 โครงการ	5,160,000	4	11	860,000	352,110	2	-	9	

สรุปรวมทุกยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566		งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566	การนำแผนพัฒนา สู่การปฏิบัติ		งบประมาณ (ข้อมูลยอดงบประมาณ/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย)		สถานะการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ	
				ไม่นำไป ดำเนินการ	นำสู่การ ปฏิบัติ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน	32	โครงการ	23,560,000	11	21	20,556,000	18,742,004	7	-	14	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน	26	โครงการ	8,275,000	16	10	2,535,000	2,181,838.82	4	-	6	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน	95	โครงการ	84,116,000	60	35	15,076,200	1,505,884	-	26	9	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน	41	โครงการ	10,166,000	5	36	8,255,650	4,925,406.90	7	-	29	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน	15	โครงการ	5,160,000	4	11	860,000	352,110	2	-	9	
รวม	จำนวน	209	โครงการ	131,277,000	96	113	47,282,850	27,707,243.72	20	26	67	

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี